

Letbanestatus

Marts 2021



Letbanestatus

Løbende status på gravearbejder m.v. i tilknytning til letbanens anlæggelse

Denne status indeholder et overblik over igangværende og planlagte gravearbejder, anlægsarbejder m.v. i tilknytning til letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hver status har et tidsperspektiv på tre-seks måneder frem i tiden og udarbejdes på baggrund af de aktuelle tidsplaner. Der tages forbehold for ændringer undervejs.

Af hensyn til overskueligheden opdeles letbanestrækningen i fire afgrænsede dele af letbanetracéet.

Læsevejledning:

Der afrapporteres på fire satellitbilleder med omtrentlig angivelse af arbejdernes placering og tidsramme, samt information omkring bygherre.

Satellitbillederne suppleres af tidslinjer, der angiver de væsentligste arbejders omtrentlige tidsramme.


*Aktiviteter markeret med **rødt** er opmærksomhedspunkter, der forklares på efterfølgende side 'Bemærkninger' med fokus på udfordringer og løsninger.*

Letbanestatus


Læsevejledning til tidslinje:

- *Anlægsarbejder – primært under tidslinje (inkl. ledningsomlægninger)*
- *Myndighedsopgaver og information – primært over tidslinje*

Ansvarsfordelingen på informationsområdet er:



Rapporteringszoner og forkortelser



Rapportering

- Buddingevej (**pink**) side 5-7
- Lyngby Centrum (**blå**), fra Lyngby St. til Kanalvej side 8-10
- Klampenborgvej (**orange**), fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej side 11-13
- Lundtoftegårdsvej (**lilla**), fra Klampenborgvej til Lundtofte st. side 14-16

Forkortelser

- LTK = Lyngby-Taarbæk Kommune
- LTF = Lyngby-Taarbæk Forsyning
- HL = Hovedstadens Letbane
- PAA = Per Aarsleff (Entreprenør for HL)



Fodgængere påvirkes



Cyklister påvirkes



Biltrafik påvirkes

Buddingevej

LTF - Spildevand

Opstartet ultimo januar 2021. Forventet afsluttet ultimo marts. Mellem Engelsborgvej og Chr. X's allé (Vestlige side af Buddingevej) Buddingevej ensrettes i perioden mod centrum



LTF - Spildevand

Opstartet 16.11.2020. Forventet afsluttet ultimo april 2021
Krydset ved Chr. X's Allé og Buddingevej er spærret til/fra Engelsborgvej.



LTF - Spildevand

Opstart i perioden februar-april. Forventet arbejdsperiode: 4 uger
(Vestlige side af Buddingevej)




LTF - Spildevand

Forventet opstart i april, når Chr. X's Allé er åbent for trafik igen.
Forventet arbejdsperiode: 4-6 uger
Krydset ved Nybrovej begrænset i vestlig retning



LTF - Spildevand

Forventet opstart i juni
Forventet arbejdsperiode: 4-6 uger
Krydset ved Nybrovej begrænset i vestlig retning



HL

Opstart maj 2021 ved "Højhuset" på Lehwaldsvej til Viadukten. (Østlige side af Buddingevej) – spunsarbejde.
Trafikbegrænsning ved viadukten – Kun busser, cyklister og fodgængere har mulighed for at komme igennem
Forventet arbejdsperiode ca. 8 uger.



LTF - Spildevand

Opstartet medio januar 2021. Forventet arbejdsperiode: 14 uger (april 2021) (Østlige side af Buddingevej)
Begrænset adgang til sideveje og indkørsler i perioden





Fælles Infobrev fra HL/LTF/LTK om arbejderne i Buddingevejsområdet udsendt februar 2021

Infobrev om LTF's arbejder på Buddingevej
v/Kirsebærvænget udsendt i februar 2021

Infobrev om HL's arbejder på Buddingevej i marts
og april udsendt i februar 2021

Infobrev om HL's arbejder på Buddingevej med
delvis lukning af viadukten forventes udsendt
april/maj 2021

Infobrev om LTF's arbejder mellem Kærmindevej og Nybrovej på vestlig side udsendt
til nærmeste naboer februar 2021

marts

april

maj

juni

Juli

August

September

Buddingevej

LTF - Spildevand
Opstartet ultimo januar 2021. Forventet
afsluttet ultimo marts. Mellem
Engelsborgvej og Chr. X's allé (Vestlige
side af Buddingevej) Buddingevej
ensrettes i perioden mod centrum

LTF - Spildevand
Opstartet 16.11.2020. Forventet
afsluttet ultimo april 2021
Krydset ved Chr. X's Allé og Buddinge-
vej er spærret til/fra Engelsborgvej.

HL
Opstart maj ved "Højhuset" på Lehwaldsvej til
Viadukten.
(Østlige side af Buddingevej) – spunsarbejde.
Trafikbegrænsning ved viadukten – Kun
busser, cyklister og fodgængere har mulighed
for at komme igennem
Forventet arbejdsperiode ca. 8 uger.

LTF - Spildevand
Forventet opstart i april, når Chr. X's Allé
er åbent for trafik igen.
Forventet arbejdsperiode: 4-6 uger
Krydset ved Nybrovej begrænset i
vestlig retning

LTF - Spildevand
Forventet opstart i juni
Forventet arbejdsperiode: 4-6 uger
Krydset ved Nybrovej begrænset
i vestlig retning

LTF - Spildevand
Opstart i perioden februar-april. Forventet
arbejdsperiode: 4 uger
(Vestlige side af Buddingevej)

Bemærkninger, Buddingevej

LTF's ledningsomlægninger på Buddingevej er alle markeret med rød pga. af sammenfald med HL's (Per Aarsleff, PAA) adgang til arbejdsarealer. LTF's arbejder er forsinkede, hvilket medfører, at der vil opstå behov for koordinering mellem HL, LTF og LTK ved de senere faser på Buddingevej. Såfremt der ikke kan opnås adgang rettidigt til de enkelte arbejdsområder for PAA er der en risiko for at letbanearbejderne bliver forsinket på Buddingevej.

- LTK koordinerer allerede nu med de involverede parter. Sammenfaldet af anlægsarbejderne på Buddingevej skal være håndteret inden 3. kvartal 2021.

Lyngby Centrum




Foto 2019

HL
 Opstart sommer 2021 v. Lyngby St. – foråret 2022.
 Anlæggelse af letbane station og ændringer af tilkørselsforholdene på Jernbanepladsen.
 Etablering af nye kørebaner og afvandingskonstruktioner.
 Busser bliver omlagt i en længere periode til bl.a. Gl. Jernbanevej.



HL
 Opstartet v. Lyngby Torv 01.12.2020 – ultimo maj 2021.



HL og LTK
 Opstart sommer 2021 v. Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin – primo 2022.
 Klampenborgvej spærres for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej og der skal etableres nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin, hvor biltrafik ikke tillades. Klampenborgvej bliver således permanent lukket for biltrafik.
 Der vil være adgang til P-kælder – der vil forekomme lukninger i mindre perioder på op til 2-3 uger.



LTK – Vejudvidelse af Kanalvej
 Opstart foråret 2021. Forventet arbejdsperiode: 4-6 uger



Lyngby Storcenter – renovering af p-kælder og rampe
 Opstart medio februar 2021. Forventet arbejdsperiode: 4 uger





Infobrev om HL's arbejder er udsendt til nærmeste naboer november 2020

Infobrev om LTK's arbejder planlægges udsendt til nærmeste naboer forud for arbejde med vejudvidelse forår 2021

Infobrev om HL' & LTK's arbejder ved Lyngby station og Klampenborgvej planlægges udsendt til nærmeste naboer, erhverv og presse forud for arbejde forår 2021

marts

april

maj

juni

Juli

August

September

Lyngby centrum

HL
Opstart v. Lyngby Torv 03.12.2020 – ultimo maj 2021.

LTK – Vejudvidelse af Kanalvej
Opstart foråret 2021. Forventet arbejdsperiode: 4-6 uger

HL
Opstart sommer 2021 v. Lyngby St. – foråret 2022.
Anlæggelse af letbane station og ændringer af tilkørselsforholdene på Jernbanepladsen.
Etablering af nye kørebaner og kloakledninger.
Busser bliver omlagt i en længere periode til bl.a. Gl. Jernbanevej.

HL og LTK
Opstart sommer 2021 v. Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin – primo 2022.
Klampenborgvej spærres for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej og der skal etableres nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin, hvor biltrafik ikke tillades. Klampenborgvej bliver således permanent lukket for biltrafik.
Der vil være adgang til P-kælder – der vil forekomme lukninger i mindre perioder på op til 2-3 uger.

Bemærkninger, Lyngby Centrum

Ingen særlige opmærksomhedspunkter til de nuværende planlagte arbejder i Lyngby Centrum.

HL

Forventet anlægsstart sommer 2021 – sommer 2022 på strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej.

Forlængelse af arbejde mellem Lyngby Storcenter og Magasin. Firskovvej spærret i en delperiode.

Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende

- Omlægning af trafik fra 4 til 2 spor
- Udvidelse af kørebaner og etablering af nye svingbaner og tilpasning af kryds
- Anlæggelse af letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej



HL

Forventet anlægsstart primo marts 2021 – efterår 2022

Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende

- Omlægning af trafik fra 4 til 2 spor
- Udvidelse af kryds ved Agervang/Klampenborgvej, etablering af nye svingbaner – Agervang spærret i en delperiode
- Anlæggelse af letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej mellem Firskovvej og Cirkel K
- Kryds ved Sorgenfrigårdsvej spærret i en delperiode



Klampenborgvej



Foto 2019



Infobrev om HL's anlægsarbejdet med krydsudvidelse m.m. udsendt til nærmeste naboer februar 2021

Infobrev om HL' & LTK's arbejder ved Lyngby station og Klampenborgvej planlægges udsendt til nærmeste naboer, erhverv og presse forud for arbejdet forår 2021

Infobrev om LTF's natarbejde v/Klampenborgvej udsendt til nærmeste naboer februar 2021

LTK
Dialog m. AKB vedr. areal til stationsforplads v. Fortunen St.

marts

april

maj

juni

Juli

August

September

Klampenborgvej

HL

Forventet anlægsstart primo marts 2021 – efterår 2022

Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende

- Omlægning af trafik fra 4 til 2 spor
- Udvidelse af kryds ved Agervang/Klampenborgvej, etablering af nye svingbaner – Agervang spærret i en delperiode
- Anlæggelse af letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej mellem Firskovvej og Cirkel K
- Kryds ved Sorgenfrigårdsvej spærret i en delperiode

HL

Forventet anlægsstart sommer 2021 – sommer 2022 på strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej.

Forlængelse af arbejde mellem Lyngby Storcenter og Magasin. Firskovvej spærret i en delperiode.

Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende

- Omlægning af trafik fra 4 til 2 spor
- Udvidelse af kørebaner og etablering af nye svingbaner og tilpasning af kryds
- Anlæggelse af letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej

Bemærkninger, Klampenborgvej

Ingen særlige opmærksomhedspunkter til de nuværende planlagte arbejder på Klampenborgvej

Lundtoftegårdsvej



Foto 2019

KAB – boligprojekt
Forventes udført i 2020-2022

LTK
 Udvidelse af Lundtoftegårdsvej
 Afventer projektstart



Lundtoftevej 160
 Opførelse af ungdomsboliger


Hempel
 Opførelse af nyt kontorbyggeri

HL
 Forventet anlægsstart sommer 2021 – ultimo 2022
 Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende

- Udvidelse af Lundtoftegårdsvej mod øst
- Udvidelse af kryds ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej, etablering af nye svingbaner og tilpasning af kryds.
- Anlæggelse af letbanestrækning i vestlig side af Lundtoftegårdsvej – Kryds ved Lyngbygårdsvej spærret i en delperiode
- Tilpasning af nyt vejforløb på Lundtoftegårdsvej



LTF
 Udgravning til nyt regnvandsbassin
 Afventer igangsætning v. LTF



Bemærkninger, Lundtoftegårdsvej

Ingen særlige opmærksomhedspunkter til de nuværende planlagte arbejder på Lundtoftegårdsvej

Letbanestatus

Har du spørgsmål til projektet kan Lyngby-Taarbæk Kommune kontaktes direkte på:
letbane@ltk.dk
Telefon 2388 6209

Hovedstadens Letbane kan kontaktes direkte på:
info@dinletbane.dk
Telefon 7242 4500

