LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Letbanestatus

December 2020



Letbanestatus

Løbende status på gravearbejder m.v. i tilknytning til letbanens anlæggelse

Denne status indeholder et overblik over igangværende og planlagte gravearbejder, anlægsarbejder m.v. i tilknytning til letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hver status har et tidsperspektiv på tre-seks måneder frem i tiden og udarbejdes på baggrund af de aktuelle tidsplaner. Der tages forbehold for ændringer undervejs.


Af hensyn til overskueligheden opdeles letbanestrækningen i fire afgrænsede dele af letbanetracéet.

Læsevejledning:
Der afrapporteres på fire satellitbilleder med omtrentlig angivelse af arbejdernes placering og tidsramme, samt information omkring bygherre.
Satellitbillederne suppleres af tidslinjer, der angiver de væsentligste arbejders omtrentlige tidsramme.
Aktiviteter markeret med rødt er opmærksomhedspunkter, der forklares på efterfølgende side 'Bemærkninger' med fokus på udfordringer og løsninger.

Letbanestatus

Læsevejledning til tidslinje:
- *Anlægsarbejder – primært under tidslinje (inkl. ledningsomlægninger)*
- *Myndighedsopgaver og information – primært over tidslinje*

Ansvarsfordelingen på informationsområdet er:




LTK – planlagt info om anlægsarbejde til nærmeste naboer via e-boks + web

HL – infoservice og web.
LTK – samme info til nærmeste naboer via e-boks + web

LTK – planlagt info om anlægsarbejde til nærmeste naboer via e-boks + web
Ledningsejere informerer direkte berørte naboer ved dag-til-dag info (fx vedr. adgangsforhold o. lign.)

Rapporteringszoner og forkortelser



Rapportering

- Buddingevej (**pink**) side 5-7
- Lyngby Centrum (**blå**), fra Lyngby St. til Kanalvej side 8-10
- Klampenborgvej (**orange**), fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej) side 11-13
- Lundtoftegårdsvej (**lilla**), fra Klampenborgvej til Lundtofte st. side 14-16

Forkortelser

- LTK = Lyngby-Taarbæk Kommune
- LTF = Lyngby-Taarbæk Forsyning
- HL = Hovedstadens Letbane
- PAA = Per Aarsleff (Entreprenør for HL)


Fodgængere påvirkes


Cyklister påvirkes


Biltrafik påvirkes

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Buddingevej

HL
Opstart den 07.09.2020 – ultimo jan.
V. Engelsborgvej til Vinkelvej (vestlig side af Buddingevej)
Vinkelvej spærret indtil ultimo jan.

LTF - Spildevand
Forventet opstart januar 2021. Forventet arbejdsperiode: ca. 8 uger - Mellem Engelsborgvej og Chr. X's allé (Vestlige side af Buddingevej)
Buddingevej ensrettes i perioden – Afhængig af viaduktåbning

LTF - Spildevand
Opstart 16.11.2020. Forventet arbejdsperiode: 14 uger (marts 2021)
Krydset ved Chr. X's Allé og Buddinge-vej er spærret til/fra Engelsborgvej.

LTF - Spildevand
Opstart april 2021. Forventet arbejdsperiode: 4 uger (maj 2021)
(Vestlige side af Buddingevej)




Foto 2019

HL
Opstart primo nov. ved "Højhuset" ved Lehwaldsvej til Viadukten.
(Østlige side af Buddingevej)
Trafikbegrænsning ved viadukten forlænges til ultimo januar 2021

LTF - Spildevand
Forventet opstart medio januar 2021. Forventet arbejdsperiode: 14 uger (april 2021) (Østlige side af Buddingevej)
Begrænset adgang til sideveje og indkørsler i perioden

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Myndighedsopgaver og information

Infobrev om LTF's arbejder på vestlig side langs de engelske rækkehuse planlægges udsendt til nærmeste naboer januar 2021

Infobrev om LTF's arbejder mellem Nybrovej og kommunegrænsen udsendt til nærmeste naboer december 2020

Infobrev om LTF's arbejder planlægges udsendt til nærmeste naboer marts 2021

januar | februar | marts | april | maj | juni | Juli

Buddingevej

Anlægsarbejder

LTF - Spildevand
Forventet opstart januar 2021. Forventet arbejdsperiode: 14 uger (april 2021)
(Østlige side af Buddingevej) Afhængig af viaduktåbning

LTF - Spildevand
Forventet opstart januar 2021. Forventet arbejdsperiode: ca. 8 uger - Mellem Chr. X's alle og Nybrovej (Vestlige side af Buddingevej)
Buddingevej ensrettes i perioden – Afhængig af viaduktåbning

LTF - Spildevand
Opstart april 2021. Forventet arbejdsperiode: 4 uger (maj 2021)
(Vestlige side af Buddingevej)

LTF - Spildevand
Opstart 16.11.2020. Forventet arbejdsperiode: 14 uger (marts 2021)
Krydset ved Chr. X's Allé og Buddinge-vej er spærret til/fra Engelsborgvej.

HL
Opstart den 07.09.2020 – ultimo dec.
V. Engelsborgvej til Vinkelvej (vestlig side af Buddingevej) Vinkelvej spærret indtil ultimo jan.

HL
Opstart primo nov. ved "Højhuset" ved Lehwaldsvej til Viadukten.
(Østlige side af Buddingevej)
Trafikbegrænsning ved viadukten forlænges til medio januar 2021

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Bemærkninger, Buddingevej

LTF's ledningsomlægninger på Buddingevej er alle markeret med rød pga. af sammenfald med HL's (Per Aarsleff, PAA) adgang til arbejdsarealer. LTF's arbejder er forsinkede, hvilket medfører, at der vil opstå behov for koordinering mellem HL, LTF og LTK ved de senere faser på Buddingevej. Såfremt der ikke kan opnås adgang rettidigt til de enkelte arbejdsområder for PAA er der en risiko for at letbanearbejderne bliver forsinket på Buddingevej.

- LTK koordinerer allerede nu med de involverede parter. Sammenfaldet af anlægsarbejderne på Buddingevej skal være håndteret inden 3. kvartal 2021.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Lyngby Centrum




Foto 2019

HL
Opstart sommer 2021 v. Lyngby St.
Anlæggelse af letbane station og ændringer af tilkørselsforholdene på Jernbanepladsen.
Etablering af nye kørebaner og afvandingskonstruktioner.
Busser bliver omlagt i en længere periode til bl.a. Gl. Jernbanevej.

HL
Opstart v. Lyngby Torv 01.12.2020 – ultimo maj 2021.

HL og LTK
Opstart sommer 2021 v. Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin.
Klampenborgvej spærres for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej og der skal etableres nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin, hvor biltrafik ikke tillades.
Der vil være adgang til P-kælder

LTK – Vejudvidelse af Kanalvej
Opstart foråret 2021. Forventet arbejdsperiode: 4-6 uger

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige arbejdsområder på Klampenborgvej forventes færdig ultimo jan. 2021

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Myndighedsopgaver og information

Infobrev om HL's arbejder er udsendt til nærmeste naboer november 2020

Infobrev om LTK's arbejder planlægges udsendt til nærmeste naboer forud for arbejde med vejudvidelse forår 2021

Infobrev om HL' & LTK's arbejder ved Lyngby station og Klampenborgvej planlægges udsendt til nærmeste naboer, erhverv og presse forud for arbejde forår 2021

januar | februar | marts | april | maj | juni | Juli

Lyngby centrum

Anlægsarbejder

HL
Opstart v. Lyngby Torv 03.12.2020 – ultimo maj 2021.

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige arbejdsområder på Klampenborgvej forventes færdig ultimo jan. 2021

LTK – Vejudvidelse af Kanalvej
Opstart foråret 2021. Forventet arbejdsperiode: 4-6 uger

HL
Opstart sommer 2021 v. Lyngby St.
Anlæggelse af letbane station og ændringer af tilkørselsforholdene på Jernbanepladsen.
Etablering af nye kørebaner og afvandingskonstruktioner.
Busser bliver omlagt i en længere periode til bl.a. Gl. Jernbanevej.

HL og LTK
Opstart sommer 2021 v. Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin.
Klampenborgvej spærres for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej og der skal etableres nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin, hvor biltrafik ikke tillades.
Der vil være adgang til P-kælder

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Bemærkninger, Lyngby Centrum

Ingen særlige opmærksomhedspunkter til de nuværende planlagte arbejder i Lyngby Centrum.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Klampenborgvej

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige arbejdsområder på Klampenborgvej forventes færdig ultimo jan. 2021

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige arbejdsplaner for Klampenborgvej forventes færdig primo jan. 2021
Firskovvej ensrettes v. krydset mod Klampenborgvej
Klampenborgvej er ændret fra 4 til 2 spor i denne periode.



Foto 2019

LTF - Spildevand
Opstart primo feb. Forventet arbejdsperiode: 4 uger (ultimo feb.)
Klampenborgvej indsnævret fra 4 til 2 spor i denne periode.

LTF - Spildevand
Opstart primo jan. Forventet arbejdsperiode: 6-8 uger (ultimo feb.)
Klampenborgvej indsnævret fra 4 til 2 spor i denne periode.
Sorgenfrigårdsvej spærres i ca. 1½ uge.
Omkørsel via Kanalvej og Lyngbygårdsvej.

HL
Forventet anlægsstart primo marts 2021 – Sommer 2021
Udvidelse af kryds ved Agervang/Klampenborgvej – Agervang spærret i perioden

LTF – Spildevand
Opstart uge 42. Forventes afsluttet medio-ultimo jan. 2021
Klampenborgvej er ændret fra 4 til 2 spor i denne periode.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Myndighedsopgaver og information

Infobrev om HL's anlægsarbejdet med krydsudvidelse planlægges udsendt til nærmeste naboer februar 2021

Infobrev om LTF's anlægsarbejdet v/Sorgenfrigårdsvej og v/lokalbanen er udsendt til nærmeste naboer december 2020

LTK
Dialog m. AKB vedr. areal til stationsforplads v. Fortunen St.

januar | februar | marts | april | maj | juni | Juli

Klampenborgvej

Anlægsarbejder

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige arbejdsområder på Klampenborgvej forventes færdig ultimo jan. 2021

LTF - Spildevand
Opstart primo feb. Forventet arbejdsperiode: 4 uger (ultimo feb.)
Klampenborgvej indsnævret fra 4 til 2 spor i denne periode.

LTF - Spildevand
Opstart primo august (uge 32)
Sammenkobles med øvrige arbejdsplaner for Klampenborgvej forventes færdig primo jan. 2021
Firskovvej ensrettes v. krydset mod Klampenborgvej. Klampenborgvej er ændret fra 4 til 2 spor i denne periode.

HL
Forventet anlægsstart primo marts 2021 – Sommer 2021
Udvidelse af kryds ved Agervang/Klampenborgvej – Agervang spærret i perioden

LTF - Spildevand
Opstart primo jan. Forventet arbejdsperiode: 6-8 uger (ultimo feb.)
Klampenborgvej indsnævret fra 4 til 2
spor i denne periode.
Sorgenfrigårdsvej spærres i ca. 1½ uge. Omkørsel via Kanalvej og Lyngbygårdsvej.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Bemærkninger, Klampenborgvej

Tidsplanen for LTF's arbejder på strækningen mellem Kanalvej og Agervang (østsiden af klampenborgvej) er afhængig af flere ledningsomlægninger der udføres af øvrige ledningsejere. Forsinkelser her har indflydelse på opstart af de næste faser på vestsiden af Klampenborgvej. Disse arbejder kan først startes op efterfølgende.

- LTF, LTK og HL koordinerer evt. ændringer i trafikken samt, hvilke optimeringer, der er på strækningen således LTF's arbejde ikke påvirker opstart af letbaneanlæg ved Klampenborgvej/Sorgenfrigårdsvej/Agervang forventeligt primo marts.

Lundtoftegårdsvej



Foto 2019

KAB – boligprojekt
Forventes udført i 2021 (nedrivning i 2020)

LTK
Udvidelse af Lundtoftegårdsvej
Afventer projektstart

Lundtoftevej 160
Opførelse af ungdomsboliger

Hempel
Opførelse af nyt kontorbyggeri

LTF
Etablering af nye vand og spildevandsledninger.

LTF
Udgravning til nyt regnvandsbassin
Afventer igangsætning v. LTF

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Myndighedsopgaver og information

LTK
Koordinering vedr. stationsplads til Lundtofte St.

LTK
Dialog m. DTU vedr. generelle drøftelser omkring byrumsindretning langs stationerne

januar | februar | marts | april | maj | juni | Juli

Lundtoftegårdsvej

Anlægsarbejder

LTF
Etablering af nye vand og spildevandsledninger.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Bemærkninger, Lundtoftegårdsvej

Ingen særlige opmærksomhedspunkter til de nuværende planlagte arbejder på Lundtoftegårdsvej

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Letbanestatus

Har du spørgsmål til projektet kan Lyngby-Taarbæk Kommune kontaktes direkte på:
letbane@ltk.dk
Telefon 2388 6209

Hovedstadens Letbane kan kontaktes direkte på:
info@dinletbane.dk
Telefon 7242 4500

